

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Obra: AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAUDE AVANÇADO INES P. GREGOLIN

Município: São João da Urutiga/RS

Endereço: Av. Professor Zeferino

Item	Descrição dos Serviços	Valores dos Serviços	Peso %	Serviços a Executar						TOTAL
				Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	
1	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 8.523,45	3,80%	100%						100%
2	ESTRUTURAS	R\$ 59.035,91	26,30%	60%	40%					100%
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 3.671,27	1,64%		25%		25%			100%
4	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 60.060,38	26,76%	50%						100%
5	ESQUADRIAS	R\$ 12.940,38	5,77%					50%		100%
6	COBERTURA/FORRO	R\$ 10.197,94	4,54%		50%					100%
7	REVESTIMENTO	R\$ 29.900,39	13,32%				50%			100%
8	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 27.752,15	12,37%				100%			100%
9	PINTURAS	R\$ 10.576,48	4,71%						100%	100%
10	VIDROS	R\$ 1.776,36	0,79%					100%		100%
		R\$ 224.434,72	100,00%	17,50%	9,58%	12,50%	14,58%	16,67%	12,50%	100,00%

São João da Urutiga, 02 de Abril de 2023

ADRIANA SCHEMATTO
 ENG. CIVIL CREAR/RS-91580

Adriana Schematto
 Engenharia Civil
 CREAR/RS 91580

Cezar Olimpio Zandoni
 Prefeito Municipal
 CPF 567.769-420-72