

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	ACÇÃO / MODALIDADE	OBJETO					
PROPOSTANTE / TOMADOR			MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
PREFEITURA MUNICIPAL			SÃO JOÃO DA URTIGA/RS						
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5	
mar-23	Sim	Porto Alegre / RS		26,38%					

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		91.360,20		43,97% 40.169,16	22,65% 20.695,84	33,38% 30.495,20					
				Acumulado (%) 43,97%	66,62% 60.865,00	100,00% 91.360,20					
1.	RESIDÊNCIA POPULAR UNIFAMILIARES EM MADEIRA	91.360,20		Parcela (%) 20,00%	Parcela (%) 30,00%	Parcela (%) 30,00%					
				Acumulado (%) 43,97%	Acumulado (%) 66,62%	Acumulado (%) 100,00%					
				Acumulado (R\$) 40.169,16	Acumulado (R\$) 60.865,00	Acumulado (R\$) 91.360,20					
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.555,62		Parcela (%) 100,00%							
				Acumulado (%) 100,00%							
				Acumulado (R\$) 3.555,62							
1.2.	INFRAESTRUTURA	10.972,20		Parcela (%) 100,00%							
				Acumulado (%) 100,00%							
				Acumulado (R\$) 10.972,20							
1.3.	SUPRAESTRUTURA	6.468,63		Parcela (%) 100,00%							
				Acumulado (%) 100,00%							
				Acumulado (R\$) 6.468,63							
1.4.	PAREDE	24.441,94		Parcela (%) 60,00%	40,00%						
				Acumulado (%) 60,00%	100,00%						
				Acumulado (R\$) 14.665,16	24.441,94						
1.5.	REVESTIMENTOS	9.537,37		Parcela (%) 20,00%	40,00%	40,00%					
				Acumulado (%) 20,00%	60,00%	100,00%					
				Acumulado (R\$) 1.907,47	5.722,42	9.537,37					
1.6.	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	6.208,84		Parcela (%) 0,00%	40,00%	60,00%					
				Acumulado (%) 0,00%	40,00%	100,00%					
				Acumulado (R\$) 0,00	2.483,54	6.208,84					
1.7.	FORRO E COBERTURA	16.457,44		Parcela (%) 0,00%	0,00%	100,00%					
				Acumulado (%) 0,00%	0,00%	100,00%					
				Acumulado (R\$) 0,00	0,00	16.457,44					
1.8.	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	5.051,21		Parcela (%) 0,00%	40,00%	60,00%					
				Acumulado (%) 0,00%	40,00%	100,00%					
				Acumulado (R\$) 0,00	2.020,48	5.051,21					
1.9.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	3.132,08		Parcela (%) 30,00%	30,00%	40,00%					
				Acumulado (%) 30,00%	60,00%	100,00%					
				Acumulado (R\$) 939,62	1.879,25	3.132,08					
1.10.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	5.534,87		Parcela (%) 30,00%	30,00%	40,00%					
				Acumulado (%) 30,00%	60,00%	100,00%					
				Acumulado (R\$) 1.660,46	3.320,92	5.534,87					

Local

06 de junho de 2023

Data

Nome: ADRIANA SCHENATTO

Título: ENGENHEIRA CIVIL

CREA/CAU CREA/RS 91580

ART/RRT: